



## ANLAGENPRÜFUNG

### Messung des Betriebsstromes und der Betriebsspannung:

Messinstrument Type: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

### Messwert der einzelnen Stränge, Leerlaufspannung:

Strang: 1:\_\_\_\_V    2:\_\_\_\_V    3:\_\_\_\_V    4:\_\_\_\_V    5:\_\_\_\_V    6:\_\_\_\_V  
(WR): 7:\_\_\_\_V    8:\_\_\_\_V    9:\_\_\_\_V    10:\_\_\_\_V    11:\_\_\_\_V    12:\_\_\_\_V

### Messwert der einzelnen Stränge, Kurzschluss-Ströme:

Strang: 1:\_\_\_\_A    2:\_\_\_\_A    3:\_\_\_\_A    4:\_\_\_\_A    5:\_\_\_\_A    6:\_\_\_\_A  
(WR): 7:\_\_\_\_A    8:\_\_\_\_A    9:\_\_\_\_A    10:\_\_\_\_A    11:\_\_\_\_A    12:\_\_\_\_A

### Messwert für den Solargenerator-Gesamtstrom:

Betriebsstrom: \_\_\_\_\_ A    Betriebsspannung: \_\_\_\_\_ V

Vorhandene Globalstrahlung: \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup> in Modulebene

Witterung: \_\_\_\_\_

Temperatur: \_\_\_\_\_ °C

Windstärke:     still     leicht     stark

## TECHNISCHE UNTERLAGEN

Funktionsbeschreibung und Bedienungsanleitung der installierten Komponenten

vorhanden     nicht vorhanden     in Deutsch     in Fremdsprache

## ERGEBNIS DER BEGUTACHTUNG

Die Anlage/Anlagenteile ist/sind     in Ordnung     nicht in Ordnung

Die Anlage entspricht den besonderen Anforderungen für die Installation von PV-Anlagen gemäß ÖVE/ÖNORM E2750 bzw. E8017.

*Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes der über die elektrische Anlage Verfügungsberechtigte verpflichtet ist, allfällige Mängel beheben zu lassen.*

\_\_\_\_\_  
Firmenmäßige Zeichnung und Stampiglie des Ausstellers

\_\_\_\_\_  
Datum

Vorliegendes Prüfungsergebnis zur Kenntnis genommen:

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift Anlagenbetreiber